


Choszczyno, dnia 4 czerwiec 2019 r.

Znak sprawy: OrP.0003.47.2019



**Radny Rady Miejskiej w Choszczynie
Andrzej Korzeniewski**

Dotyczy: Interpelacji z dnia 21 maja 2019 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 21.05.2019 r. dotyczącą inwestycji budowy oczyszczalni ścieków informuję, że zgodnie z informacją przedłożoną przez inwestora MPGK Sp. z o.o.:

1. Przedłużenie terminu realizacji powyższej inwestycji było spowodowane nieprzewidzianymi niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi (m.in. warunkami wodno-gruntowymi), których zlekceważenie skutkowałoby nieprawidłowym wykonaniem obiektów nowej oczyszczalni. Wszystkie zmiany wprowadzone do umowy z Wykonawcą zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą oraz po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i specjalistycznych badań. Nie było zatem podstaw do naliczania kar Wykonawcy.
2. Wszelkie sprawy dotyczące dokumentacji projektowej są w miarę możliwości wyjaśniane z Wykonawcą oraz Projektantem, który wszelkie uzupełnienia (jeśli ewentualnie zaistnieją) wprowadza do dokumentacji w ramach nadzoru inwestorskiego, który prowadzi na podstawie podpisanej z nim umowy. Jeśli wystąpiły warunki, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji to nie można ich zakwalifikować do błędów projektowych.
3. Zakończenie robót budowlanych planuje się na koniec III kw. bieżącego roku. Należy jednak pamiętać, że oczyszczalnia to żywy organizm, na którego pracę wpływają różne warunki zewnętrzne. Rozruch technologiczny i hydrauliczny to skomplikowany proces wymagający dużej precyzji. Pierwszy rok działania nowej oczyszczalni będzie „dopracowywaniem” całego procesu oczyszczania ścieków.
4. Pierwotny koszt przebudowy opiewał na kwotę ok. 38 mln złotych, w chwili

obecnej koszty kalkulują się na ok. 39,8 mln. Spółka wystąpiła do NFOŚ i GW w Warszawie o zwiększenie dofinansowania, ponieważ taka możliwość została zagwarantowana w umowie o dofinansowanie.

5. Jeśli chodzi o instalację do przeróbki osadów to niestety nie mam wiedzy na jakiej podstawie Pan twierdzi, iż nie spełnia ona wymagań norm i certyfikatów. Zaznaczam, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym jednym z warunków wprowadzenia urządzenia do technologii, była zgodność z normami unijnymi. Wszystkie wprowadzane urządzenia i materiały są szczegółowo analizowane przy rozpatrywaniu wniosków materiałowych przedstawianych przez Wykonawcę. Ponadto podkreślam, iż wybór tej a nie innej metody przetwarzania osadów ściekowych został podjęty ze względów ekonomicznych. W porównaniu z innymi przedstawionymi przez Projektanta (np. suszarnia odpadów lub kompostownia) była ona najtańsza.

Pragnę również podkreślić, iż wszelkie dokumenty dotyczące procedur wyłonienia Wykonawców a także powstające w trakcie realizacji dotyczące umów i terminów są szczegółowo analizowane pod względem proceduralnym przez Instytucję Wdrażającą POIiŚ. Nie stwierdzono do tej pory żadnych uchybień.

E U R M I S T R Z
mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Choszcznie
3. a/a